



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|            |  |                      |                          |              |        |         |
|------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|--------|---------|
| OBRA:      | REFORMA GERAL DO PMF PONTA D'AREIA (VÓ TEREZA)       | DATA : 12/08/2021    |                          | BDI : 25,00% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PMF PONTA D'AREIA             | FONTE                | VERSÃO                   | HORA         | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | PRAÇA DR. VITORINO S/N, PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ | EMOP                 | 2021/05                  | -            | -      | 07/2021 |
| CLIENTE:   | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI               | SBC                  | 2021/06 - Rio de Janeiro | 115,54%      | -      | 06/2021 |
|            |  | SCO                  | 2021/05                  | 121,78%      | -      | 05/2021 |
|            |  | SICRO                | 2016/11 COM DESONERAÇÃO  | 88,81%       | -      | 03/2017 |
|            |  | SICRO                | 2021/01 COM DESONERAÇÃO  | -            | -      | 05/2021 |
|            |  | SINAPI               | 2021/06 COM DESONERAÇÃO  | 86,55%       | 49,04% | 07/2021 |
|            |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                          | 0,00%        | 0,00%  |         |

| ITEM       | DESCRIÇÃO  | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | MÊS 5      | Total parcela |
|------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1          | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO<br>LABORATÓRIO E CAMPO              | 76.689,84   | 40,00%    | 15,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             | 30.675,94 | 11.503,48  | 11.503,48  | 11.503,48  | 11.503,46  | 76.689,84     |
| 2          | CANTEIRO DE OBRA   | 8.983,72    | 50,00%    | 15,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 5,00%      | 100,00' %'    |
|            |  |             | 4.491,86  | 1.347,56   | 1.347,56   | 1.347,56   | 449,18     | 8.983,72      |
| 3          | MOVIMENTO DE TERRA   | 1.673,50    | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             | 1.673,50  |            |            |            |            | 1.673,50      |
| 4          | TRANSPORTES  | 3.384,00    | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             | 3.384,00  |            |            |            |            | 3.384,00      |
| 5          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                    | 30.448,70   | 40,00%    | 30,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             | 12.179,48 | 9.134,61   | 3.044,87   | 3.044,87   | 3.044,87   | 30.448,70     |
| 6          | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES                                | 0,00        | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            |            |            | 0,00          |
| 7          | ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES                             | 0,00        | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            |            |            | 0,00          |
| 8          | BASES E PAVIMENTOS   | 0,00        | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            |            |            | 0,00          |
| 9          | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                              | 0,00        | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            |            |            | 0,00          |
| 10         | FUNDAÇÕES  | 0,00        | 100,00%   |            |            |            |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            |            |            | 0,00          |
| 11         | ESTRUTURAS   | 32.138,35   |           | 20,00%     | 40,00%     | 40,00%     |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           | 6.427,67   | 12.855,34  | 12.855,34  |            | 32.138,35     |
| 12         | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                                    | 5.092,42    |           | 20,00%     |            | 60,00%     | 20,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            | 1.018,48   | 3.055,45   | 1.018,49   | 5.092,42      |
| 13         | REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS<br>E PISOS                  | 37.952,58   |           |            | 50,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            | 18.976,29  | 9.488,15   | 9.488,14   | 37.952,58     |
| 14         | ESQUADRIAS   | 37.547,75   |           |            |            | 50,00%     | 50,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            | 18.773,88  | 18.773,87  | 37.547,75     |
| 15         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,<br>HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E         | 54.631,26   |           | 30,00%     | 30,00%     | 40,00%     |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           | 16.389,38  | 16.389,38  | 21.852,50  |            | 54.631,26     |
| 16         | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E<br>IMPERMEABILIZAÇÕES            | 58.149,69   |           | 20,00%     | 20,00%     | 60,00%     |            | 100,00' %'    |
|            |  |             |           | 11.629,94  | 11.629,94  | 34.889,81  |            | 58.149,69     |
| 17         | PINTURAS   | 75.724,77   |           |            |            | 50,00%     | 50,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            | 37.862,39  | 37.862,38  | 75.724,77     |
| 18         | APARELHOS HIDRÁULICOS,<br>SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS | 49.301,85   |           |            |            | 30,00%     | 70,00%     | 100,00' %'    |
|            |  |             |           |            |            | 14.790,56  | 34.511,29  | 49.301,85     |
| 471.718,43 |  |             | 52.404,78 | 56.432,64  | 76.765,34  | 169.463,99 | 116.651,68 | 471.718,43    |
|            |  |             | 52.404,78 | 108.837,42 | 185.602,76 | 355.066,75 | 471.718,43 |               |