



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA GERAL DO PMF BADU	DATA : 20/08/2021		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DO PMF BADU	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ALCEBIANES PINTO, S/N - CANTAGALO, NITERÓI - RJ	EMOP	2021/05	-	07/2021
CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI	SBC	2021/06 - Rio de Janeiro	115,54%	06/2021
UNIDADES:	312.15m²	SCO	2021/05	121,78%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.318,61	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	05/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	86,55%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	47.441,80	50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00' %
			23.720,90	5.930,23	5.930,23	5.930,23	5.930,21	47.441,80
2	CANTEIRO DE OBRA	20.446,43	50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00' %
			10.223,22	2.555,80	2.555,80	2.555,80	2.555,81	20.446,43
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.484,43	70,00%			30,00%		100,00' %
			1.739,10			745,33		2.484,43
4	TRANSPORTES	7.083,24	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %
			4.249,94	708,32	708,32	708,32	708,34	7.083,24
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.727,58	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %
			31.036,55	5.172,76	5.172,76	5.172,76	5.172,75	51.727,58
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	1.864,10			100,00%			100,00' %
					1.864,10			1.864,10
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	3.514,70		50,00%	50,00%			100,00' %
				1.757,35	1.757,35			3.514,70
8	BASES E PAVIMENTOS	14.958,68			35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %
					5.235,54	5.235,54	4.487,60	14.958,68
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	9.362,63				50,00%	50,00%	100,00' %
						4.681,32	4.681,31	9.362,63
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%					100,00' %
								0,00
11	ESTRUTURAS	3.720,29		30,00%	20,00%	50,00%		100,00' %
				1.116,09	744,06	1.860,14		3.720,29
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	10.925,60		40,00%	60,00%			100,00' %
				4.370,24	6.555,36			10.925,60
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS	100.586,54		20,00%	40,00%	40,00%		100,00' %
				20.117,31	40.234,62	40.234,61		100.586,54
14	ESQUADRIAS	80.017,64				50,00%	50,00%	100,00' %
						40.008,82	40.008,82	80.017,64
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E MECÂNICAS	137.598,39		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
				34.399,60	34.399,60	34.399,60	34.399,59	137.598,39
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	76.271,51		50,00%	50,00%			100,00' %
				38.135,76	38.135,75			76.271,51
17	PINTURAS	78.035,15			15,00%	50,00%	35,00%	100,00' %
					11.705,27	39.017,58	27.312,30	78.035,15
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	77.715,04			10,00%	50,00%	40,00%	100,00' %
					7.771,50	38.857,52	31.086,02	77.715,04
723.753,75			70.969,71	114.263,46	162.770,26	219.407,57	156.342,75	723.753,75
			70.969,71	185.233,17	348.003,43	567.411,00	723.753,75	