

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PMF LEOPOLDINA			DATA : 20/09/2021		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PMF LEOPOLDINA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA GEORGE ALLAN, S;Nº, BARRETO			EMOP	2021/07	-	-	08/2021
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI			SBC	2021/06 - Rio de Janeiro	115,54%	-	06/2021
	UNIDADES:	143.8m²			SCO	2021/05	121,78%	-	05/2021
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.641,72			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
					SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2021
					SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	86,55%	49,04%	08/2021
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	48.194,91	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00' %		
			28.916,95	7.229,24	7.229,24	4.819,48	48.194,91		
2	CANTEIRO DE OBRA	5.988,30	50,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00' %		
			2.994,15	898,25	898,25	1.197,65	5.988,30		
3	MOVIMENTO DE TERRA	23.711,13	100,00%				100,00' %		
			23.711,13				23.711,13		
4	TRANSPORTES	12.609,18	50,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00' %		
			6.304,59	1.891,38	1.891,38	2.521,83	12.609,18		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.006,98	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00' %		
			10.202,09	10.202,09	10.202,09	3.400,71	34.006,98		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	15.418,42	50,00%	50,00%			100,00' %		
			7.709,21	7.709,21			15.418,42		
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	551,58	100,00%				100,00' %		
			551,58				551,58		
8	BASES E PAVIMENTOS	0,00	100,00%				100,00' %		
							0,00		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	3.554,24		50,00%		50,00%	100,00' %		
				1.777,12		1.777,12	3.554,24		
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%				100,00' %		
							0,00		
11	ESTRUTURAS	40.186,55	10,00%	50,00%	40,00%		100,00' %		
			4.018,66	20.093,28	16.074,61		40.186,55		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	16.161,41	10,00%	50,00%	40,00%		100,00' %		
			1.616,14	8.080,71	6.464,56		16.161,41		
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO	83.510,70		10,00%	50,00%	40,00%	100,00' %		
				8.351,07	41.755,35	33.404,28	83.510,70		
14	ESQUADRIAS	55.616,83			50,00%	50,00%	100,00' %		
					27.808,42	27.808,41	55.616,83		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	64.701,23		30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %		
				19.410,37	19.410,37	25.880,49	64.701,23		
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	29.125,12	50,00%	20,00%	30,00%		100,00' %		
			14.562,56	5.825,02	8.737,54		29.125,12		
17	PINTURAS	37.511,54			50,00%	50,00%	100,00' %		
					18.755,77	18.755,77	37.511,54		
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	52.830,96			50,00%	50,00%	100,00' %		
					26.415,48	26.415,48	52.830,96		
523.679,08			100.587,06	91.467,74	185.643,06	145.981,22	523.679,08		
			100.587,06	192.054,80	377.697,86	523.679,08			