

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM				DATA : 04/07/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITERÓI-RJ				EMOP	2022/04	-	-	05/2022
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI				SBC	2022/04 - Rio de Janeiro	116,72%	-	05/2022
						SCO	2022/04	121,78%	-	05/2022
	UNIDADES:	1039.0M2				SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	84,56%	47,28%	05/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 929,74				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela		
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	36.168,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%		
			7.233,60	7.233,60	7.233,60	7.233,60	7.233,60	36.168,00		
2	CANTEIRO DE OBRA	17.040,28	70,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	100,00%		
			11.928,20	1.192,82	1.192,82	1.192,82	1.533,62	17.040,28		
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
4	TRANSPORTES	11.439,82	100,00%					100,00%		
			11.439,82					11.439,82		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.540,27	20,00%	25,00%	10,00%	30,00%	15,00%	100,00%		
			15.908,05	19.885,07	7.954,03	23.862,08	11.931,04	79.540,27		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOES	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
8	BASES E PAVIMENTOS	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00		100,00%				100,00%		
								0,00		
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
11	ESTRUTURAS	11.115,00		30,00%	30,00%	40,00%		100,00%		
				3.334,50	3.334,50	4.446,00		11.115,00		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.901,57	100,00%					100,00%		
			2.901,57					2.901,57		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	35.242,12		20,00%	20,00%	60,00%		100,00%		
				7.048,42	7.048,42	21.145,28		35.242,12		
14	ESQUADRIAS	0,00	100,00%					100,00%		
								0,00		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	63.155,31	100,00%					100,00%		
			63.155,31					63.155,31		
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	294.278,44	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%		
			58.855,69	88.283,53	88.283,53	58.855,69		294.278,44		
17	PINTURAS	297.127,90	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%	10,00%	100,00%		
			29.712,79	29.712,79	29.712,79	178.276,74	29.712,79	297.127,90		
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E	117.989,34	50,00%				50,00%	100,00%		
			58.994,67				58.994,67	117.989,34		
			965.998,05	260.129,70	156.690,73	144.759,69	295.012,21	109.405,72	965.998,05	
				260.129,70	416.820,43	561.580,12	856.592,33	965.998,05		